

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLouvĚ O DíLO č. MULNCJ 7412/2020/OSM**  
**ev. č. DS202000176**  
**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**  
**(dále jen „občanský zákoník“)**  
**na akci: „Revitalizace letního cvičiště – III. etapa – koncepční studie včetně zpracování**  
**PD“**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Louny  
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města  
IČO: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny  
Číslo účtu: ██████████  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Jitka Bažantová e-mail: ██████████ tel.: ██████████  
Soňa Bechtoldová e-mail: ██████████ tel.: ██████████

*(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel:** Sportovní projekty s.r.o.  
Sídlo: Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8  
Zastoupený: Ing. arch. Viktorem Drobným, jednatelem společnosti  
IČO: 27060659  
DIČ: CZ27060659  
Registrace: u Městského soudu v Praze  
oddíl C, vložka 93393  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: ██████████  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Ing. arch. Viktor Drobný e-mail: ██████████ tel.: ██████████  
Ing. arch. Martin Kabriel e-mail: ██████████ tel.: ██████████

*(dále jen zhotovitel)*

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, tzn. veřejné projednání oponentního posudku spojené s nutnou přípravou zhotovitele na jednání a obhajobu navrženého řešení a dále nutnosti zpracování změn a úprav do téměř dokončené dokumentace pro provedení stavby

vyplývající z projednání oponentního posudku a navazujících podnětů z komise investic a rozvoje města a Rady města, se posouvá termín odevzdání kompletní projektové dokumentace.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 7412/2020/OSM**, ev. č. **DS202000176** takto:

#### **VI. Termín plnění, bod 6.1.4 se mění a nově zní**

6.1.4 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá projektovou dokumentaci pro povolení stavby a pro provádění stavby zpracovanou v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy a se zpracovaným konečným stanoviskem Rady města nejpozději

**do 15.12.2020**

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 2 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.


Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne: 11.09.2020



za zhotovitele:  
Ing. arch. Viktor Drobný  
jednatel společnosti

V Lounech dne: 29.09.2020



za objednatele:  
Mgr. Pavel Janda  
starosta města