

**Dodatek č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 92395/2023/OSM
ev. č. DS202300433**

**uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „MŠ Šafaříkova – oprava oplocení areálu MŠ II“**

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Klára Ryčková e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Studio Jelínek s r.o.
Sídlo: Moskevská 1483/40, Ústí nad Labem, 400 01
Zastoupený: Ing. Jan Jelínek, jednatel
IČO: 03184986
DIČ: CZ03184986
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34427
Bankovní spojení Oberbank AG
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jan Jelínek e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Na základě prohlídky staveniště před započítím stavebních prací byly zjištěny vícepráce a méněpráce na základě, kterých byl vyhotoven tento dodatek. Z hlediska víceprací se jedná o dodání a montáž atypických sloupků včetně úpravy kotvení pro nadezdívku o síle stěny 3 mm. Sloupky budou oproti původnímu zadání kotveny na části do stávající podezdívky a na části do základu po ubourané podezdívce.

U méněprací se jedná o nerealizování části odbourání podezdívky zároveň s terénem.

Po vzájemném započtení ceny víceprací a méněprací dochází k celkovému snížení ceny díla o 119.933,40 Kč s DPH.

Z důvodu výroby atypických sloupků a nepříznivým klimatickým podmínkám dochází ke změně termínu plnění.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 92395/2023/OSM, ev. č. DS202300433** ze dne 15.09.2023 takto:

Výchozí podklady a údaje bod 2.2 se mění a nově zní

Původní znění

2.2.3. Termín stavby: zahájení: 18.09.2023

ukončení: 17.11.2023

Doba realizace nepřekročí 60 dnů (kalendářních) od předání staveniště.

Nové znění:

2.2.3. Termín stavby: zahájení: 23.10.2023

ukončení: do 21.12.2023

Cena díla bod 8.2 mění a nově zní

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH celkem: 992.539,69 Kč

DPH 21 % 208.433,33 Kč

Cena díla celkem: 1.200.973,02 Kč

Slovy:

Jedenmiliondvěstětisícdevětsetsedmdesáttřikorundvahaléře.

Ustanovení smlouvy, která nepodléhá změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Ústí nad Labem dne

Ing. Jan
Jelínek

Digitálně podepsal
Ing. Jan Jelínek
Datum: 2023.12.21
12:46:14 +01'00'.....

Ing. Jan Jelínek
jednatel

V Lounech dne

Mgr. et Bc.
Milan Rychtařík

Digitálně podepsal Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTICZ-00265209, o=Město
Louny, ou=Město Louny, ou=1203, cn=Mgr. et Bc.
Milan Rychtařík, sn=Rychtařík, givenName=Milan,
serialNumber=P556895, title=Starosta
Datum: 2023.12.22 10:56:27 +01'00'.....

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města