

Dodatek č. 2 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 11989/2025/KP
ev. č. DS202500215
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „ZŠ Školní – stavební úpravy kuchyně - III“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Klára Ryčková e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: RESIF s.r.o.
Sídlo: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha
Zastoupený: Eduardem Fišerem, jednatelem společnosti
IČO: 03265757
DIČ: CZ03265757
Registrace: U Městského soudu v Praze,
oddíl C vložka 229498
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Roman Šimon e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeného ve Smlouvě o dílo č. MULNCJ 11989/KP, ev. č. DS202500215, a to z důvodu nutnosti sladění harmonogramu stavebních prací s termínem dodávky gastro vybavení a chladicích boxů. Dodávka a montáž gastro vybavení a chladicích boxů, které jsou nedílnou součástí technologického řešení stavby, byly smluvně zajištěny jiným dodavatelem. Vzhledem k tomu, že instalace těchto

komponent je nezbytná pro dokončení navazujících stavebních a technologických prací, nebylo možné dílo dokončit v původně stanoveném termínu.

Tato skutečnost nebyla způsobena jednáním, opomenutím ani nečinností zhotovitele stavební části. V souladu s ustanovením smlouvy, konkrétně článku 6, odst. 6.3: „V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 17.1 uzavřen dodatek k této smlouvě a důvody omezení postupu prací musí být zaznamenány do stavebního deníku.“ se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.

Změny díla s dopadem na smluvní termíny

Původní znění

2.1.3 Termín stavby:

zahájení: na základě výzvy objednatele

ukončení: do 150 kalendářních dní od předání staveniště

Nové znění

2.1.3 Termín stavby:

zahájení: na základě výzvy objednatele

ukončení: do 175 kalendářních dní od předání staveniště

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném originále.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 2 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze

Eduard Fišer
Digitálně podepsal
Eduard Fišer
Datum: 2025.09.05
08:59:29 +02'00'

za zhotovitele

Eduard Fišer

jednatel společnosti

V Lounech

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
Digitálně podepsal Mgr.
et Bc. Milan Rychtařík
Datum: 2025.09.11
10:12:34 +02'00'

za objednatele

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík

starosta města