

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 56340/2024/KP ev. č. DS202400351, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) na akci: „Úprava prostranství Komenského náměstí (Osvoboditelů)“

uzavřené mezi

### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: Město Louny  
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny  
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města  
IČO: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
(dále jen *objednatel*)

a

### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: ALGON a.s.  
Sídlo: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5  
Zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva  
IČO: 28420403  
DIČ: CZ28420403  
(dále jen *zhotovitel*)

## Článek 1

### Úvodní ujednání

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Úprava prostranství Komenského náměstí (Osvoboditelů)“. V této smlouvě byl v čl. 2. odst. 2.2 sjednán termín ukončení do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Současně byla v čl. 6 odst. 6.4 sjednána možnost prodloužení lhůty pro předání díla, nebude-li možno pro skryté a nepředvídatelné překážky možné dodržet původně sjednaný termín ukončení díla.
- 1.2. Z důvodu technických překážek, které zhotovitel nemohl v době uzavření Smlouvy předpokládat a které písemně oznámil Objednateli dne 10.10.2024, se smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení díla v souladu s čl. 6 a čl. 17 Smlouvy.

## Článek 2

### Předmět dodatku

2. 1 Článek 2 odst. 2.2 pododst. 2.2.3 Smlouvy „Termín stavby“ se účinností tohoto dodatku mění takto:

„2.2.3 *Termín stavby*:

***Termín zahájení: neprodleně po výzvě objednatele k převzetí staveniště***

***ukončení: do 169 dnů od nabytí účinnosti smlouvy“***

**Článek 3**  
**Závěrečná ujednání**

- 3.1 Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají platná a účinná v dosavadním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném originále.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík  
starosta města

Petr Študlar  
předseda představenstva