

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 16765/2020
ev. č. DS202000250
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Oprava fasády a restaurování sgrafit v jižním průčelí radnice čp. 35-II“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Petr Menzl e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
fax.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: SP spol. s.r.o.
Sídlo: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence
Zastoupený: Josef Šindelář, jednatel
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480
Registrace: U Městského soudu v Praze,
oddíl C vložka 37741
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Václav Hána e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Na základě zjištěných prací nad rámec projektu u stavby, byl vyhotoven soupis všech nutných prací oproti původnímu rozpočtu.

Vzhledem k průzkumu a zpracované restaurátorské zprávě, byla restaurátory zjištěna větší míra degradace sgrafita a tudíž nutné práce nad rámec projektu. Restaurátory byl tudíž předložen přeceněný a doplněný soupis všech prací oproti původnímu rozpočtu, který je uveden v příloze tohoto dodatku. Jedná se především o větší, než předpokládaný rozsah hloubkové injektáže dotčených ploch nesoudržné spodní vrstvy sgrafita. Jedná se také o rozhodnutí NPÚ o vymalování světlé vrstvy sgrafita kvalitním vápenným nátěrem v celém rozsahu z důvodu zvýšení trvanlivosti sgrafita. Pro výše zmíněné a další bylo nutné navýšit cenu díla o 474.995,18 Kč s DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 16765/2020**, ev. č. **DS202000250** takto:

Článek 8

Cena díla bod 8.2 se mění a nově zní

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	3.270.838,81 Kč
DPH (sazba 21%):	686.876,15 Kč
Cena díla celkem:	3.957.714,96 Kč

Slovy (částka s DPH): Třimiliónydevětsetpadesátšedmtisícšedmsetčtrnáct korun českých devadesátšest haléřů

Rozdělení ceny díla:

Restaurování sgrafit

Cena restaurování sgrafit bez DPH:	889.616,00 Kč
DPH (sazba 21%)	186.819,36 Kč
Cena restaurování sgrafit vč. DPH:	1.076.435,36 Kč

Oprava fasády

Cena opravy fasády bez DPH:	2.381.222,81 Kč
DPH (sazba 21%)	500.056,79 Kč
Cena opravy fasády vč. DPH:	2.881.279,60 Kč

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


V Lounech dne 14.07.2020



.....

za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města

V Praze dne 10.07.2020



.....

za zhotovitele:
Josef Šindelář
jednatel společnosti